

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,086,100.00	77,167,650.00	16,899,429.53	21.90	14.08	60,268,220.47
2	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	4,889,000.00	65,111,000.00	14,695,899.22	22.57	20.99	50,415,100.78
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	34,010,920.00	-	34,010,920.00	9,898,988.01	29.11	19.80	24,111,931.99
4	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าไร่ประทับช้าง ตำบลไผ่ฟ้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	32,277,910.00	-	32,277,910.00	6,466,948.15	20.04	12.93	25,810,961.85
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านคา จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	655,321.00	0.66	0.66	99,344,679.00
6	ค่าควบคุมงาน ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	-	344,200.00	-	344,200.00	84,135.40	24.44	-	260,064.60
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	-	1,546,200.00	-	1,546,200.00	285,975.00	18.50	-	1,260,225.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	-	1,509,700.00	-	1,509,700.00	261,216.00	17.30	-	1,248,484.00
9	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประสูระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
13		-	-	-	-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		584,296,600.00	570,473,711.00	25,975,100.00	544,498,611.00	97,949,518.69	17.99	16.76	446,549,092.31

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าขึ้นที่ดิน	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดที่ดิน						
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	3,638,094.00	1,599,420.05	1,587,676.95	87.60	450,997.00
					-	-
					-	-
รวม		3,638,094.00	3,187,097.00		87.60	450,997.00

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
			ระบบ GF		
			จำนวนเงิน	% จัดสรร	
1	ค่าสาธารณูปโภค	221,674.00	213,294.80	96.22	8,379.20
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	41,543.33	83.09	8,456.67
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	81,666.66	33.33	163,333.34
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	-	-	33,266.30
รวม		549,940.30	336,504.79	61.19	213,435.51
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	
2	งบดำเนินงาน			-	
รวม		-	-	-	