

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,086,100.00	77,167,650.00	18,194,262.09	23.58	15.16	58,973,387.91
2	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	4,889,000.00	65,111,000.00	18,101,711.89	27.80	25.86	47,009,288.11
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	34,010,920.00	-	34,010,920.00	13,550,022.22	39.84	27.10	20,460,897.78
4	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	-	40,722,731.00	19,640,346.30	48.23	39.28	21,082,384.70
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝ่ายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2,052,415.75	2.05	2.05	97,947,584.25
6	ค่าควบคุมงาน ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	-	344,200.00	-	344,200.00	100,368.25	29.16	-	243,831.75
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	-	1,546,200.00	-	1,546,200.00	375,080.80	24.26	-	1,171,119.20
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	-	1,509,700.00	-	1,509,700.00	261,216.00	17.30	-	1,248,484.00
9	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประตูดระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประตูดระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
		-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	584,296,600.00	579,218,532.00	25,975,100.00	553,243,432.00	120,977,029.68	21.87	20.70	432,266,402.32

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าเงินที่คืน	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดที่ดิน					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	3,638,094.00	1,768,455.05	1,595,335.11	92.46	274,303.84
					-	-
					-	-
	รวม	3,638,094.00		3,363,790.16	92.46	274,303.84

งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสาธารณูปโภค	221,674.00	213,294.80	96.22	8,379.20
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	710.00	1.42	49,290.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	163,333.32	66.67	81,666.68
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	-	-	33,266.30
	รวม	549,940.30	377,338.12	68.61	172,602.18
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			-	
2	งบดำเนินงาน			-	
	รวม	-	-	-	-