

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,710,658.00	76,543,092.00	21,253,301.59	27.77	17.71	55,289,790.41
2	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	5,727,815.00	64,272,185.00	19,615,003.14	30.52	28.02	44,657,181.86
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	305,927.00	46,779,789.00	16,140,078.62	34.50	32.28	30,639,710.38
4	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,169.00	40,664,562.00	21,770,609.85	53.54	43.54	18,893,952.15
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	42,035.00	99,957,965.00	4,541,406.25	4.54	4.54	95,416,558.75
6	ค่าควบคุมงาน ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	-	344,200.00	117,179.35	34.04	-	227,020.65
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	470,201.80	30.41	-	1,075,998.20
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	261,216.00	17.30	-	1,248,484.00
9	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประสูระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประสูระบายน้ำชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
		-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	588,296,700.00	592,293,328.00	27,844,604.00	564,448,724.00	132,870,602.98	23.54	22.59	431,578,121.02

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าเงินที่คืน	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดที่ดิน					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	3,638,094.00	2,003,947.55	1,634,146.11	100.00	0.34
2	โครงการประสูระบายน้ำท่าแห (วังอีกก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79
					-	-
	รวม	3,985,698.00		3,985,696.87	100.00	1.13

งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสาธารณูปโภค	221,674.00	213,294.80	96.22	8,379.20
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	710.00	1.42	49,290.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	163,333.32	66.67	81,666.68
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	-	-	33,266.30
	รวม	549,940.30	377,338.12	68.61	172,602.18
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			-	
2	งบดำเนินงาน			-	
	รวม	-	-	-	