

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,710,658.00	76,543,092.00	21,253,405.34	27.77	17.71	55,289,686.66
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	5,727,815.00	64,272,185.00	21,169,825.07	32.94	30.24	43,102,359.93
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	305,927.00	46,779,789.00	18,031,909.02	38.55	36.06	28,747,879.98
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,169.00	40,664,562.00	21,770,609.85	53.54	43.54	18,893,952.15
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	42,035.00	99,957,965.00	4,792,793.25	4.79	4.79	95,165,171.75
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	-	344,200.00	117,179.35	34.04	-	227,020.65
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	470,201.80	30.41	-	1,075,998.20
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	261,216.00	17.30	-	1,248,484.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	39,362,300.00	46,907,900.00	17,772,750.00	37.89	20.60	29,135,150.00
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองศรีวังไทร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	12,130.00	4.04	4.04	287,870.00
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	12,374.00	4.12	4.12	287,626.00
	<b>รวม</b>	<b>588,296,700.00</b>	<b>592,293,328.00</b>	<b>67,206,904.00</b>	<b>525,086,424.00</b>	<b>136,593,250.06</b>	<b>26.01</b>	<b>23.22</b>	<b>388,493,173.94</b>

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่เบิก	จำนวนเงินที่จ่าย		
	<b>ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดหารที่ดิน</b>					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	3,638,094.00	2,003,947.55	1,634,146.11	100.00	0.34
2	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห (วังอีก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79
	<b>รวม</b>	<b>3,985,698.00</b>		<b>3,985,696.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1.13</b>

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าสาธารณูปโภค	338,703.00	213,294.80	62.97	125,408.20
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	20,760.00	41.52	29,240.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	122,499.99	50.00	122,500.01
4	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	33,266.30	-	-	33,266.30
	<b>รวม</b>	<b>666,969.30</b>	<b>356,554.79</b>	<b>53.46</b>	<b>310,414.51</b>
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			-	
2	งบดำเนินงาน			-	
	<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>