

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | ผลเบิกจ่าย | | | |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนลด | คงเหลือ | ระบบ GF | | | คงเหลือ |
| | | | | | | จำนวนเงิน | % จัดสรร | % พรบ | |
| 1 | ประดูระบายน้ำที่งานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 120,000,000.00 | 98,253,750.00 | 21,710,658.00 | 76,543,092.00 | 32,905,678.14 | 42.99 | 27.42 | 43,637,413.86 |
| 2 | ประดูระบายน้ำที่งานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 5,727,815.00 | 64,272,185.00 | 28,768,200.51 | 44.76 | 41.10 | 35,503,984.49 |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์ | 50,000,000.00 | 47,085,716.00 | 305,927.00 | 46,779,789.00 | 24,254,125.20 | 51.85 | 48.51 | 22,525,663.80 |
| 4 | ประดูระบายน้ำที่งานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 50,000,000.00 | 40,722,731.00 | 58,169.00 | 40,664,562.00 | 29,433,325.95 | 72.38 | 58.87 | 11,231,236.05 |
| 5 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 42,035.00 | 99,957,965.00 | 65,030,989.13 | 65.06 | 65.03 | 34,926,975.87 |
| 6 | ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 344,200.00 | 344,200.00 | - | 344,200.00 | 144,959.60 | 42.11 | - | 199,240.40 |
| 7 | ค่าควบคุมงานทั้งหมด โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 1,546,200.00 | 1,546,200.00 | - | 1,546,200.00 | 618,816.60 | 40.02 | - | 927,383.40 |
| 8 | ค่าควบคุมงานทั้งหมด ทำนบดินที่งานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก | 1,509,700.00 | 1,509,700.00 | - | 1,509,700.00 | 261,216.00 | 17.30 | - | 1,248,484.00 |
| 9 | ฝายห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 19,668,900.00 | 57,603,331.00 | - | 57,603,331.00 | - | - | - | 57,603,331.00 |
| 10 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 88,357,500.00 | 88,357,500.00 | 10,000,000.00 | 78,357,500.00 | 30,928,856.38 | 39.47 | 35.00 | 47,428,643.62 |
| 11 | ทำนบดินที่งานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก | 86,270,200.00 | 86,270,200.00 | 39,362,300.00 | 46,907,900.00 | 17,772,750.00 | 37.89 | 20.60 | 29,135,150.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดูระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 102,072.00 | 34.02 | 34.02 | 197,928.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดูระบายขุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 144,982.30 | 48.33 | 48.33 | 155,017.70 |
| 14 | ประดูระบายน้ำที่งานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | - | - | 40,000,000.00 |
| 15 | ประดูระบายน้ำที่งานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม) | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | 35,000,000.00 | - | - | - | 35,000,000.00 |
| รวม | | 663,296,700.00 | 667,293,328.00 | 77,206,904.00 | 590,086,424.00 | 230,365,971.81 | 39.04 | 34.73 | 359,720,452.19 |

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | ผลเบิกจ่าย | | % | คงเหลือ |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | ส่วนเกินที่ดิน | สำรองจ่าย | | |
| 1 | ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน | | | | | |
| 1 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ | 3,638,094.00 | 2,003,947.55 | 1,634,146.11 | 100.00 | 0.34 |
| 2 | โครงการประดูระบายน้ำท่าแห (เวือทก) จังหวัดพิจิตร | 347,604.00 | 52,250.00 | 295,353.21 | 100.00 | 0.79 |
| 3 | โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 5,999,727.00 | 5,039,625.00 | 960,101.48 | 100.00 | 0.52 |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไหลและอาคารประกอบ (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์ | 2,024,682.00 | 2,016,882.00 | 7,800.00 | 100.00 | - |
| 5 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก | 4,303,102.00 | - | 4,303,101.10 | 100.00 | 0.90 |
| รวม | | 16,313,209.00 | | 16,313,206.45 | 100.00 | 2.55 |

| งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | | คงเหลือ |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | จำนวนเงิน | % จัดสรร | |
| 1 ค่าสาธารณูปโภค | 397,676.00 | 389,296.60 | 97.89 | 8,379.40 |
| 2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 50,000.00 | 49,975.00 | 99.95 | 25.00 |
| 3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ C | 50,000.00 | - | - | - |
| 4 ค่ารักษาความปลอดภัย | 490,000.00 | 285,833.33 | 58.33 | 204,166.67 |
| 5 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 33,266.30 | 33,266.30 | 100.00 | - |
| รวม | 1,020,942.30 | 758,371.23 | 74.28 | 212,571.07 |
| 1 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกองแก๊ซและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 800,000.00 | 380,000.00 | 47.50 | 420,000.00 |
| 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ | 45,900.00 | 18,000.00 | 39.22 | 27,900.00 |
| รวม | 845,900.00 | 398,000.00 | 47.05 | 447,900.00 |

| แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
| - ภาพรวม | ๗๖% | ๘๖% | ๙๖% | ๑๐๐% |
| - รายจ่ายประจำ | ๗๖% | ๘๖% | ๙๖% | ๑๐๐% |
| - รายจ่ายลงทุน | ๖๐% | ๘๕% | ๖๕% | ๑๐๐% |