

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,710,658.00	76,543,092.00	44,919,550.26	58.69	37.43	31,623,541.74
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	5,727,815.00	64,272,185.00	42,523,667.73	66.16	60.75	21,748,517.27
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	305,927.00	46,779,789.00	31,827,763.11	68.04	63.66	14,952,025.89
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,169.00	40,664,562.00	34,338,266.00	84.44	68.68	6,326,296.00
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านลาด จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	87,437.00	99,912,563.00	95,629,183.46	95.71	95.63	4,283,379.54
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	-	344,200.00	168,671.45	49.00	-	175,528.55
7	ค่าควบคุมงานทั้งหมด โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	929,220.60	60.10	-	616,979.40
8	ค่าควบคุมงานทั้งหมด ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	449,252.50	29.76	-	1,060,447.50
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	10,000,000.00	78,357,500.00	30,928,856.38	39.47	35.00	47,428,643.62
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	39,362,300.00	46,907,900.00	46,907,900.00	100.00	54.37	-
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	220,613.10	73.54	73.54	79,386.90
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	278,948.18	92.98	92.98	21,051.82
14	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	40,000,000.00	40,000,000.00	8,597.16	39,991,402.84	3,403,099.70	8.51	8.51	36,588,303.14
15	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	35,000,000.00	35,000,000.00	8,275.43	34,991,724.57	1,977,024.81	5.65	5.65	33,014,699.76
	รวม	663,296,700.00	667,293,328.00	77,269,178.59	590,024,149.41	334,502,017.28	56.69	50.43	255,522,132.13

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนที่คืน	สำรองจ่าย		
1	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	7,773,792.00	5,625,732.73	2,138,702.22	99.88	9,357.05
2	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห (เวือตาก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79 ตำบลที่คืนเงินแล้ว
3	โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5,999,727.00	5,039,625.00	960,101.48	100.00	0.52 ตำบลที่คืนเงินแล้ว
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไหลและอาคารประกอบ (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	2,024,682.00	2,016,882.00	7,800.00	100.00	-
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	4,303,102.00	-	4,303,101.10	100.00	0.90 ตำบลที่คืนเงินแล้ว
	รวม	20,448,907.00		20,439,547.74	99.88	9,357.05

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าสาธารณูปโภค	686,526.00	675,912.34	98.45	10,613.66
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,975.00	99.95	25.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00	-
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	33,266.30	100.00	-
	รวม	1,259,792.30	1,249,153.64	99.16	10,638.66
1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ C	50,000.00	47,745.00	95.49	2,255.00
	รวม	50,000.00	47,745.00	95.49	2,255.00
1	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกองแก๊สและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	800,000.00	800,000.00	100.00	-
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,900.00	36,600.00	79.74	9,300.00
	รวม	845,900.00	836,600.00	98.90	9,300.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๗๖%	๘๖%	๗๖%	๙๐%
- รายจ่ายประจำ	๗๖%	๘๖%	๗๖%	๙๐%
- รายจ่ายลงทุน	๗๖%	๘๖%	๗๖%	๙๐%