

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564
(เทียบเคียงงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำทำางาน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,710,658.00	76,543,092.00	52,200,329.94	68.20	43.50	24,342,762.06
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำทำางาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	5,727,815.00	64,272,185.00	46,434,656.37	72.25	66.34	17,837,528.63
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	305,927.00	46,779,789.00	33,636,767.63	71.90	67.27	13,143,021.37
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำ้อ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,169.00	40,664,562.00	35,543,890.10	87.41	71.09	5,120,671.90
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	87,437.00	99,912,563.00	97,697,533.71	97.78	97.70	2,215,029.29
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	-	344,200.00	336,320.45	97.71	-	7,879.55
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	929,220.60	60.10	-	616,979.40
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	888,816.50	58.87	-	620,883.50
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	20,000,000.00	37,603,331.00	-	-	-	37,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	10,000,000.00	78,357,500.00	30,928,856.38	39.47	35.00	47,428,643.62
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	39,362,300.00	46,907,900.00	46,907,900.00	100.00	54.37	-
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	220,613.10	73.54	73.54	79,386.90
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำแ่งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	278,948.18	92.98	92.98	21,051.82
14	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำ้อ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	40,000,000.00	40,000,000.00	8,597.16	39,991,402.84	15,789,125.40	39.48	39.47	24,202,277.44
15	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำทำางาน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	35,000,000.00	35,000,000.00	8,275.43	34,991,724.57	7,483,397.41	21.39	21.38	27,508,327.16
16	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าค)		84,165.63	-	84,165.63	84,165.63	100.00	-	-
	ก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)								
	รวม	663,296,700.00	667,377,493.63	97,269,178.59	570,108,315.04	369,360,541.40	64.79	55.69	200,747,773.64

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนคืนที่ดิน	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหนี้ที่ดิน					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	7,773,792.00	5,625,732.73	2,138,702.22	99.88	9,357.05
2	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห (วังจิก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79 ทำนบที่กักเก็บเงินแล้ว
3	โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5,999,727.00	5,039,625.00	960,101.48	100.00	0.52 ทำนบที่กักเก็บเงินแล้ว
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอาคารประกอบ (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	2,024,682.00	2,016,882.00	7,800.00	100.00	-
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	4,303,102.00	-	4,303,101.10	100.00	0.90 ทำนบที่กักเก็บเงินแล้ว
	รวม	20,448,907.00	20,439,547.74	99.88	9,357.05	

งบดำเนินงาน (รายการประจำ)	งบประมาที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
		ระบบ CF		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1 ค่าเช่าอุปกรณ์	686,526.00	675,912.34	98.45	10,613.66
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,975.00	99.95	25.00
3 ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00	-
4 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	33,266.30	33,266.30	100.00	-
รวม	1,259,792.30	1,249,153.64	99.16	10,638.66
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ C	50,000.00	49,995.00	99.99	5.00
รวม	50,000.00	49,995.00	99.99	5.00
1 ค่าจ้างบริการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	800,000.00	800,000.00	100.00	-
2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,900.00	36,600.00	79.74	9,300.00
				ทำนบที่กักเก็บเงินแล้ว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๖๒%	๕๘%	๖๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๖๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%