

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564
(เทียบกับงบประมาณ พรบ.)
สำนักงานคํอรรถรํงชลประทานกลางกลางที่ 3
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย				กันยายนปี		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		คงเหลือ	PO	CK	คงเหลือ	
						จำนวนเงิน	% จัดสรร					
1	ประจําบรรณนํ้าทํางานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชน 51,375 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าทํางาน ตำบลทํางาน อําเภอบางระกํา จังหวัดพินนุโลก	120,000,000.00	108,213,949.00	22,710,658.00	85,503,291.00	54,608,671.85	63.87	45.51	30,894,619.15	21,407,648.59	3,620,000.00	5,866,970.56
2	ประจําบรรณนํ้าทํางานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชน 81,111 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าทํางาน อําเภอสางงํา จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	12,727,815.00	57,272,185.00	49,788,028.46	86.93	71.13	7,484,156.54	1,806,609.40	5,675,659.24	1,887.90
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลํานํ้าไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	307,051.62	46,778,664.38	38,392,503.36	82.07	76.79	8,386,161.02	8,386,080.17	-	80.85
4	ประจําบรรณนํ้าทํางานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชน 28,863 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าทํางานประจําแขง ตำบลไผ่ทําไฟ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,200.18	40,664,530.82	40,663,829.82	100.00	81.33	701.00	-	-	701.00
5	ระบบส่งนํ้าหรืออาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝายแม่สัดล ตำบลแม่สัดล อําเภอนํ้าคํา จังหวัดคํา	100,000,000.00	100,000,000.00	87,450.89	99,912,549.11	99,912,464.96	100.00	99.91	84.15	-	-	84.15
6	ค่าควบคุมงาน ฝายทํางานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	319.55	343,880.45	343,880.45	100.00	-	-	-	-	-
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งนํ้าโขงกับนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมคอง อําเภอลําปาง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	1,546,114.20	99.99	-	85.80	-	-	85.80
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทําบดดินทํางานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สัดล จังหวัดคํา	1,509,700.00	1,509,700.00	36.90	1,509,663.10	1,506,132.10	99.77	-	3,531.00	-	-	3,531.00
9	ฝายทํางานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	20,000,000.00	37,603,331.00	-	-	-	37,603,331.00	37,603,331.00	-	-
10	ระบบส่งนํ้าหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ้าโขงกับนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมคอง อําเภอลําปาง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	10,000,000.00	78,357,500.00	30,928,856.38	39.47	35.00	47,428,643.62	47,428,643.62	-	0.00
11	ทําบดดินทํางานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สัดล จังหวัดคํา	86,270,200.00	86,270,200.00	39,362,300.00	46,907,900.00	46,907,900.00	100.00	54.37	-	-	-	-
12	ค่าจ้างในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประจําบรรณนํ้าคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	299,995.30	100.00	100.00	4.70	-	-	4.70
13	ค่าจ้างในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประจําบรรณนํ้าคลองประจําแขง จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	299,989.58	100.00	100.00	10.42	-	-	10.42
14	ประจําบรรณนํ้าทํางานและอาคารประกอบ โครงการประจําบรรณนํ้าโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ทําไฟ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	40,000,000.00	40,000,000.00	8,597.16	39,991,402.84	20,518,303.52	51.31	51.30	19,473,099.32	14,048,687.95	5,424,411.37	-
15	ประจําบรรณนํ้าทํางานและอาคารประกอบ โครงการประจําบรรณนํ้าทํางาน ตำบลทํางาน อําเภอบางระกํา จังหวัดพินนุโลก	35,000,000.00	35,000,000.00	8,275.43	34,991,724.57	19,914,848.46	56.91	56.90	15,076,876.11	10,985,730.00	4,091,146.11	-
16	เงินชดเชยจํานวนก่อสร้างคณตํานอํานวยการนํ้าประจําแขง (ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและตัวประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1))		84,165.63	-	84,165.63	84,165.63	100.00	-	-	-	-	-
รวม		663,296,700.00	677,337,692.63	105,270,704.73	572,066,987.90	405,715,684.07	70.92	61.17	166,351,303.83	141,666,730.73	18,811,216.72	5,873,356.38

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่เบิก	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดทําที่ดิน						
1	โครงการระบบส่งนํ้าโขงกับนํ้าคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	7,773,792.00	5,625,732.73	2,148,059.27	100.00	-
2	โครงการประจําบรรณนํ้าทํางาน (วังจิก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79 ทํานับที่คณตํานอํานวยการ
3	โครงการประจําบรรณนํ้าโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5,999,727.00	5,039,625.00	960,101.48	100.00	0.52 ทํานับที่คณตํานอํานวยการ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลํานํ้าไหลและอาคารประกอบ (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	2,024,682.00	2,016,882.00	7,800.00	100.00	-
5	โครงการระบบส่งนํ้าโขงกับนํ้าห้วยแม่สัดล จังหวัดคํา	4,303,102.00	-	4,303,101.10	100.00	0.90 ทํานับที่คณตํานอํานวยการ
รวม		20,448,907.00	20,448,904.79	100.00		-

งบคํานึงงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ		
		ระบบ GF				
		จำนวนเงิน	% จัดสรร			
งบคํานึงงาน (ราชการประจำ) 0700351701000000						
1	ค่าสาธารณูปโภค	770,238.00	769,528.45	99.91	709.55	คงเหลือเงินกับแล้ว
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,975.00	99.95	25.00	
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00	-	
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	33,266.30	100.00	-	
รวม	1,343,504.30	1,342,769.75	99.95	734.55		
1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ C	50,000.00	49,995.00	99.99	5	ทํานับที่คณตํานอํานวยการ
รวม	50,000.00	49,995.00	99.99	5		
1	ค่าคํานึงงานคณตํานอํานวยการของคณตํานอํานวยการและคณตํานอํานวยการตรวจสอบคณตํานอํานวยการ	800,000.00	800,000.00	100.00	-	คณตํานอํานวยการ
2	ค่าจ้างเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมก่อสร้างแหล่งนํ้า	45,900.00	36,600.00	79.74	9,300.00	
รวม	845,900.00	836,600.00	98.90	9,300.00		

งบคํานึงงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รวม	๗๖%	๘๔%	๙๖%	๙๙%
ราชการประจำ	๗๖%	๘๖%	๙๖%	๙๙%
ราชการอุป	๖๖%	๘๔%	๙๖%	๙๙%