

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2565
(เทียบกันงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอหนองบัว จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	69,646,200.00	-	69,646,200.00	175,920.00	0.25	0.15	69,470,280.00
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	86,160.00	0.12	0.12	69,913,840.00
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	42,765,800.00	-	42,765,800.00	484,042.42	1.13	0.97	42,281,757.58
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอแม่สลด จังหวัดน่าน	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	332,140.00	0.37	0.33	90,370,160.00
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	30,600.00	1.98	-	1,515,600.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดน่าน	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	30,790.00	2.04	-	1,478,910.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบึงวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	63,793,300.00	-	63,793,300.00	-	-	-	63,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	10,719,887.84	14.66	16.99	62,392,712.16
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดน่าน (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	2,993,115.85	4.64	11.89	61,551,484.15
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		495,744,100.00	497,620,700.00	-	497,620,700.00	14,852,656.11	2.98	3.00	482,768,043.89

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่คืน	ค่าธรรมเนียม		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้งน้ำในการจัดน้ำที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	71,233.25	92.83	5,499.75
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	-	-	50,000.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	-	-	81,667.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		241,343.16	71,233.25	29.52	170,109.91
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ - อ่างเก็บน้ำห้วยพริกจิง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	15,300.00	-	-	15,300.00
	- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลพิทัง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00	-	-	15,300.00
รวม		30,600.00	-	-	30,600.00