

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2565  
(เทียบกันงบประมาณตาม พรบ.)  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	120,000,000.00	69,646,200.00	-	69,646,200.00	3,334,871.55	4.79	2.78	66,311,328.45
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห ตำบลพิบูลย์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	87,940.71	0.13	0.13	69,912,059.29
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	1,122,732.82	2.41	2.25	45,498,365.18
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	332,140.00	0.37	0.33	90,370,160.00
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	30,600.00	1.98	-	1,515,600.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	30,790.00	2.04	-	1,478,910.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	10,719,887.84	14.66	16.99	62,392,712.16
11	ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	2,993,115.85	4.64	11.89	61,551,484.15
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		495,744,100.00	501,475,998.00	-	501,475,998.00	18,652,078.77	3.72	3.76	482,823,919.23

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่คืน	ครี้อัย		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้งน้ำในการจัดทำที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
		ระบบ GF		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
1 ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	71,233.25	92.83	5,499.75
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	-	-	50,000.00
3 ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	40,833.50	50.00	40,833.50
4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม	241,343.16	112,066.75	46.43	129,276.41
1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ - อ่างเก็บน้ำห้วยพริกจิง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิจิตร	15,300.00	-	-	15,300.00
- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลพิบูลย์ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00	-	-	15,300.00
รวม	30,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๒%	๕๔%	๗๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๒๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%