

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2565  
(เทียบกันงบประมาณตาม พรบ.)  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอหนองบัว จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	69,646,200.00	-	69,646,200.00	3,334,871.55	4.79	2.78	66,311,328.45
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	87,940.71	0.13	0.13	69,912,059.29
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	1,122,732.82	2.41	2.25	45,498,365.18
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	1,022,113.25	1.13	1.02	89,680,186.75
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	30,600.00	1.98	-	1,515,600.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	30,790.00	2.04	-	1,478,910.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (๑)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (๑)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	10,719,887.84	14.66	16.99	62,392,712.16
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก (๑)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	2,993,115.85	4.64	11.89	61,551,484.15
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		495,744,100.00	501,475,998.00	-	501,475,998.00	19,342,052.02	3.86	3.90	482,133,945.98

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่คืน	ครี้อัย		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้งย้ายในการจัดพื้นที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	71,233.25	92.83	5,499.75
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	3,531.00	7.06	46,469.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	40,833.50	50.00	40,833.50
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		241,343.16	115,597.75	47.90	125,745.41
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ - อ่างเก็บน้ำห้วยพริกจิง ตำบลนครชุม อำเภอหนองบัว จังหวัดพิจิตร	15,300.00	-	-	15,300.00
	- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลคึกขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00	-	-	15,300.00
รวม		30,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๒%	๕๔%	๗๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๒๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%