

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 3
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ออนไลน์	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำท่าทางงาม ตำบลท่าทางงาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	120,000,000.00	69,646,200.00	-	69,646,200.00	5,635,071.75	8.09	4.70	64,011,128.25
2	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	198,600.71	0.28	0.28	69,801,399.29
4	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	2,374,948.99	5.09	4.75	44,246,149.01
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอแม่สลิค จังหวัดน่าน	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	1,340,499.65	1.48	1.34	89,361,800.35
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	83,815.90	5.42	-	1,462,384.10
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดน่าน	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	86,092.10	5.70	-	1,423,607.90
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำจึก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	63,793,300.00	-	63,793,300.00	-	-	-	63,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	23,099,628.68	31.59	36.60	50,012,971.32
11	ก่อกำแพงรับน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดน่าน (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	10,181,916.87	15.78	40.43	54,362,683.13
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม ก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		495,744,100.00	501,475,998.00	-	501,475,998.00	43,000,574.65	8.57	8.67	458,475,423.35

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่เบิก	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดน้ำที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	71,233.25	92.83	5,499.75
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	40,031.00	80.06	9,969.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	81,667.00	100.00	-
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		241,343.16	192,931.25	79.94	48,411.91
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากก่อสร้างแหล่งน้ำ - อ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองไทย จังหวัดพิจิตร - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลห้วยขาแข้ง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00 15,300.00	-	-	15,300.00 15,300.00
รวม		30,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๗๖%	๕๕%	๗๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๗๖%	๕๕%	๗๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๖๐%	๕๕%	๖๕%	๑๐๐%