

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	69,646,200.00	13,836,800.00	55,809,400.00	6,494,431.75	11.64	5.41	49,314,968.25
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	198,600.71	0.28	0.28	69,801,399.29
4	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	3,053,798.94	6.55	6.11	43,567,299.06
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอแม่สลิค จังหวัดน่าน	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	2,404,956.71	2.65	2.40	88,297,343.29
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	83,815.90	5.42	5.42	1,462,384.10
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา กำกับดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดน่าน	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	171,112.10	11.33	11.33	1,338,587.90
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายขึ้นวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	23,099,628.68	31.59	36.60	50,012,971.32
11	ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดน่าน (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	10,181,916.87	15.78	40.43	54,362,683.13
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม		495,144,100.00	501,775,998.00	13,836,800.00	487,639,198.00	45,688,261.66	9.37	9.23	441,950,936.34

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนคืนที่ดิน	ค่าเรือชัย		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือชัยในการจัดหาดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน	รายการประจำ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
			ระบบ GF		
			จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	71,233.25	92.83	5,499.75
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	40,031.00	80.06	9,969.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	81,667.00	100.00	-
4	ค่าน้ำประปา	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		241,343.16	192,931.25	79.94	48,411.91
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	- อ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองพิษณุโลก	15,300.00			15,300.00
	- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมิด ตำบลคึกขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00			15,300.00
รวม		30,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๕๕%	๖๕%	๑๐๐%