

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2565
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	120,000,000.00	69,646,200.00	13,836,800.00	55,809,400.00	7,461,770.92	13.37	6.22	48,347,629.08
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	200,321.85	0.29	0.29	69,799,678.15
4	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	15,600,587.56	33.46	31.20	31,020,510.44
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอแม่สลิค จังหวัดตาก	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	4,488,850.25	4.95	4.49	86,213,449.75
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	188,266.50	12.18	12.18	1,357,933.50
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างคันหินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	520,579.80	34.48	34.48	989,120.20
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายขึ้นวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	23,099,628.68	31.59	36.60	50,012,971.32
11	ทำนบกั้นน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	10,181,916.87	15.78	40.43	54,362,683.13
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม		495,144,100.00	501,775,998.00	13,836,800.00	487,639,198.00	61,741,922.43	12.66	12.47	425,897,275.57

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าวนคืนที่ดิน	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสถาปนูปโภค	76,733.00	73,131.43	95.31	3,601.57
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	40,031.00	80.06	9,969.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	81,667.00	100.00	-
4	ค่าน้ำประปา	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		241,343.16	194,829.43	80.73	46,513.73
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	- อ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองไทย จังหวัดพิจิตร	15,300.00			15,300.00
	- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมิด ตำบลห้วยขวาง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,300.00			15,300.00
รวม		30,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๕๕%	๖๕%	๑๐๐%