

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 3
ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบงระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	93,505,600.00	13,836,800.00	79,668,800.00	7,461,770.92	9.37	6.22	72,207,029.08
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	409,620.85	0.59	0.59	69,590,379.15
4	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	16,058,311.56	34.44	32.12	30,562,786.44
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอแม่สลิค จังหวัดตาก	100,000,000.00	98,313,100.00	-	98,313,100.00	4,844,128.25	4.93	4.84	93,468,971.75
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	188,266.50	12.18	12.18	1,357,933.50
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา กำกับดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	520,579.80	34.48	34.48	989,120.20
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายขึ้นวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	25,078,782.69	34.30	39.74	48,033,817.31
11	ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก (จ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	10,181,916.87	15.78	40.43	54,362,683.13
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
รวม		495,144,100.00	533,246,198.00	13,836,800.00	519,409,398.00	64,743,377.44	12.46	13.08	454,366,020.56

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงิน	%		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน					
รวม		-	-	-		-

งบดำเนินงาน	รายการประจำ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
			ระบบ GF		
			จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000					
1	ค่าสาธารณูปโภค	153,168.00	73,131.43	47.75	80,036.57
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	40,031.00	80.06	9,969.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	81,667.00	100.00	-
4	ค่าน้ำประปา	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม		317,778.16	194,829.43	61.31	122,948.73
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจร่วมใจร่วมใจ - อ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง ตำบลนครชุม อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดพิจิตร - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลห้วยวัง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดพิจิตร	15,300.00			15,300.00
2	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม) พิษณุโลก	200,000.00			
3	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก) พิจิตร	200,000.00			
4	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง) พิจิตร	200,000.00			
5	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการประตูระบายน้ำท่าแห) พิจิตร	200,000.00			
6	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แผนงานการฟื้นฟูและจัดภูมิทัศน์บริเวณห้วยงานประตูระบายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว)	3,500,000.00			
รวม		4,330,600.00	-	-	30,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๖%	๙๐%
- รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๙๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๕๕%	๖๕%	๙๐%