

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ลำดับ | งาน   | งบประมาณตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |               |                | ผลเบิกจ่าย     |        |          | คงเหลือ        | เหลือในปี  |
|-------|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------|--|
|       |   |                  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนลด         | คงเหลือ        | ระบบ GF        |        |          |                |  |
|       |   |                  |                         |               |                | จำนวนเงิน      | % พรบ  | % จัดสรร |                |  |
|       | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   |                  |                         |               |                |                |        |          |                |  |
| 1     | ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่<br>โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระเกะ จังหวัดพิจิตร             | 120,000,000.00   | 93,505,600.00           | 14,624,316.48 | 78,881,283.52  | 72,833,306.85  | 60.69  | 92.33    | 6,047,976.67   | (PO) ซ้ำก่อสร้างขุดดิน (จ.04/65) จำนวน 6,047,096.93 บาท  |
| 2     | ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่<br>โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร                               | 70,000,000.00    | 70,000,000.00           | 473,796.00    | 69,526,204.00  | 51,653,563.49  | 73.79  | 74.29    | 17,872,640.51  | (PO) ซ้ำทำเครื่องกว้านบาน (จ.22/65) จำนวน 9,265,045 บาท<br>(CK) ทำจ้างช/ค คค-ชค.65 สำนักฯ ฝ่าย จำนวน 8,605,000 บาท |
| 3     | ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่<br>โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 50,000,000.00    | 46,621,098.00           | 1,468,745.81  | 45,152,352.19  | 45,152,352.19  | 90.30  | 100.00   | -              |  |
| 4     | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 กม<br>โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดดาก   | 100,000,000.00   | 98,313,100.00           | 152,062.43    | 98,161,037.57  | 98,161,037.57  | 98.16  | 100.00   | -              |  |
| 5     | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)<br>ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  | 1,546,200.00     | 1,546,200.00            | 45.45         | 1,546,154.55   | 1,546,154.55   | 100.00 | 100.00   | -              |  |
| 6     | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ<br>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดดาก   | 1,509,700.00     | 1,509,700.00            | 691.15        | 1,509,008.85   | 1,509,008.85   | 99.95  | 100.00   | -              |  |
| 7     | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ้างเหมาทั้งโครงการ)   | 63,793,300.00    | 83,793,300.00           | -             | 83,793,300.00  | 3,108,563.62   | 4.87   | 3.71     | 80,684,736.38  | (PO) (จ้างเหมาทั้งโครงการ) จำนวน 80,684,736.38 บาท   |
| 8     | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)<br>ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)            | 63,112,600.00    | 73,112,600.00           | -             | 73,112,600.00  | 41,224,718.41  | 65.32  | 56.39    | 31,887,881.59  | (PO) (จ้างเหมาทั้งโครงการ) จำนวน 31,887,881.59 บาท   |
| 9     | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดดาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)   | 25,182,300.00    | 64,544,600.00           | -             | 64,544,600.00  | 64,544,600.00  | 256.31 | 100.00   | -              |  |
|       | รวม   | 495,144,100.00   | 532,946,198.00          | 16,719,657.32 | 516,226,540.68 | 379,733,305.53 | 76.69  | 73.56    | 136,493,235.15 | -  |