

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	22,089,107.43	31.56	31.56	47,910,892.57
2	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห อำเภอสางงาม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	43,159,862.45	43.16	43.16	56,840,137.55
3	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	34,901,520.87	29.08	29.08	85,098,479.13
4	โครงการประจวบฯน้ำบ้านไข่มุกชลพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	16,570,720.67	23.67	23.67	53,429,279.33
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	244,624.60	27.70	27.70	638,375.40
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	136,750,536.02	31.72	31.72	294,407,163.98

