

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจําสูบน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจําสูบน้ำห้วงงาน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	24,963,780.58	35.66	35.66	45,036,219.42
2	ประจําสูบน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจําสูบน้ำห้วงงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	46,262,523.99	46.26	46.26	53,737,476.01
3	ประจําสูบน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจําสูบน้ำห้วงงาน ตำบลไม้เท้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	39,353,674.53	32.79	32.79	80,646,325.47
4	โครงการประจําสูบน้ำห้วงงานชลประทานพร้อมระบบประจําสูบน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	19,491,615.81	27.85	27.85	50,508,384.19
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	310,073.80	35.12	35.12	572,926.20
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลับ จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	<b>รวม</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>-</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>150,166,368.71</b>	<b>34.83</b>	<b>34.83</b>	<b>280,991,331.29</b>

