

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯ น้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำห้วยงาน ตำบลห้วยงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	24,968,860.58	35.67	35.67	45,031,139.42
2	ประจวบฯ น้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำห้วยงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	46,586,643.99	46.59	46.59	53,413,356.01
3	ประจวบฯ น้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำห้วยงาน ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	39,359,884.53	32.80	32.80	80,640,115.47
4	โครงการประจวบฯ น้ำห้วยงานชลประทานพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	19,496,295.81	27.85	27.85	50,503,704.19
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	310,073.80	35.12	35.12	572,926.20
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สกล จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	150,506,458.71	34.91	34.91	280,651,241.29

