

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประจําบรรณ 51,375 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าห้วงงาน ตำบลห้วงงาน อำเภอบางระจํา จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	25,017,933.58	35.74	35.74	44,982,066.42
2	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประจําบรรณ 81,111 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าห้วงงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	48,165,161.49	48.17	48.17	51,834,838.51
3	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประจําบรรณ 28,863 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าห้วงงาน ตำบลไม้ทําโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	42,306,301.03	35.26	35.26	77,693,698.97
4	โครงการประจําบรรณนํ้าบ้านไข่มวงชลประทานประจําบรรณนํ้า ตำบลนํ้าอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	24,124,215.81	34.46	34.46	45,875,784.19
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	315,073.80	35.68	35.68	567,926.20
6	ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทํานนดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สกล จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	159,713,385.71	37.04	37.04	271,444,314.29

