

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยงาน ตำบลห้วยงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	25,111,595.74	35.87	35.87	44,888,404.26
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	48,268,550.16	48.27	48.27	51,731,449.84
3	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	42,700,431.03	35.58	35.58	77,299,568.97
4	โครงการประตูระบายน้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	24,124,215.81	34.46	34.46	45,875,784.19
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	315,073.80	35.68	35.68	567,926.20
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	160,304,566.54	37.18	37.18	270,853,133.46

