

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน 51,375 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	27,561,235.69	39.37	39.37	42,438,764.31
2	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน 81,111 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าท่าแห อำเภอสางงาม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	51,330,441.76	51.33	51.33	48,669,558.24
3	ประจําบรรณนํ้าห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน 28,863 ไร่ โครงการประจําบรรณนํ้าโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	46,621,061.49	38.85	38.85	73,378,938.51
4	โครงการประจําบรรณนํ้าบ้านไข่มวงชลพร้อมระบบบรรณนํ้า ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	26,238,373.76	37.48	37.48	43,761,626.24
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	366,035.00	41.45	41.45	516,965.00
6	ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สกล จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	171,901,847.70	39.87	39.87	259,255,852.30

