

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	32,614,109.07	46.59	46.67	37,269,336.98
2	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	58,910,481.02	58.91	59.02	40,910,362.88
3	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	53,439,404.19	44.53	44.63	66,298,331.61
4	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯ น้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุพรรณบุรี	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	30,478,154.01	43.54	43.55	39,500,324.51
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	412,996.20	46.77	46.77	470,003.80
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
<b>รวม</b>		<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>579,495.73</b>	<b>430,578,204.27</b>	<b>195,639,844.49</b>	<b>45.38</b>	<b>45.44</b>	<b>234,938,359.78</b>

