

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	38,371,388.57	54.82	54.91	31,512,057.48
2	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	64,011,067.52	64.01	64.13	35,809,776.38
3	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	62,066,130.63	51.72	51.84	57,671,605.17
4	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯ น้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	41,985,273.55	59.98	60.00	27,993,204.97
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	463,957.40	52.54	52.54	419,042.60
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
รวม		431,157,700.00	431,157,700.00	579,495.73	430,578,204.27	226,682,517.67	52.58	52.65	203,895,686.60

