

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	39,419,488.57	56.31	56.41	30,463,957.48
2	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	64,949,287.52	64.95	65.07	34,871,556.38
3	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯ น้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	63,391,930.61	52.83	52.94	56,345,805.19
4	ประจวบฯ น้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯ น้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ้อย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	47,087,868.55	67.27	67.29	22,890,609.97
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	606,957.40	68.74	68.74	276,042.60
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	<b>รวม</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>579,495.73</b>	<b>430,578,204.27</b>	<b>235,240,232.65</b>	<b>54.56</b>	<b>54.63</b>	<b>195,337,971.62</b>

