

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	43,518,317.56	62.17	62.27	26,365,128.49
2	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห ตำบลก้นพงดิน อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	68,662,683.07	68.66	68.79	31,158,160.83
3	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	71,445,701.09	59.54	59.67	48,292,034.71
4	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประสูระบายน้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	49,536,746.75	70.77	70.79	20,441,731.77
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	650,095.80	73.62	73.62	232,904.20
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	4,379,906.01	8.67	8.67	46,110,093.99
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	<b>รวม</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>579,495.73</b>	<b>430,578,204.27</b>	<b>257,978,150.28</b>	<b>59.83</b>	<b>59.91</b>	<b>172,600,053.99</b>

