

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
1	ประจวบฯน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	16,006,987.09	62,684,724.91	52,824,532.91	75.46	84.27	9,860,192.00
2	ประจวบฯน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	13,944,024.23	94,875,861.82	81,927,385.82	81.93		
3	ประจวบฯน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	31,704,497.40	102,602,818.92	84,081,501.14	70.07	81.95	18,521,317.78
4	ประจวบฯน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ้อย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	11,087,672.95	64,941,654.55	57,842,149.01	82.63	89.07	7,099,505.54
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	748,195.40	84.73	84.73	
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	19,315,238.12	38.26	38.26	31,174,761.88
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
รวม		431,157,700.00	431,157,700.00	72,743,181.67	396,262,760.20	316,523,702.40	73.41	79.88	66,655,777.20

