

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
1	ประจําโครงการประจําปีงบประมาณและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจําปีงบประมาณประจําปี 2566 ตำบลแก่งดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	66,000,000.00	66,000,000.00	542,382.56	65,457,617.44	52,926,251.99	80.19	80.86	12,531,365.45
2	ประจําโครงการประจําปีงบประมาณและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจําปีงบประมาณประจําปี 2566 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	80,000,000.00	80,000,000.00	1,798,270.59	78,201,729.41	68,452,688.49	85.57	87.53	9,749,040.92
3	ประจําโครงการประจําปีงบประมาณและอาคารประกอบ โครงการประจําปีงบประมาณประจําปี 2566 ตำบลน้ำอ้อย อำเภอศรีนคร จังหวัดอุตรดิตถ์	46,000,000.00	46,000,000.00	1,558,997.92	44,441,002.08	32,221,412.57	70.05	72.50	12,219,589.51
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	588,700.00	588,700.00	-	588,700.00	351,128.80	59.64	59.64	237,571.20
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	33,660,000.00	33,660,000.00	-	33,660,000.00	24,286,209.25	72.15	72.15	9,373,790.75
6	ทำนบกั้นน้ำห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,000.00	19,784,000.00	-	19,784,000.00	14,924,137.43	75.44	75.44	4,859,862.57
<b>รวม</b>		<b>246,032,700.00</b>	<b>246,032,700.00</b>	<b>3,899,651.07</b>	<b>242,133,048.93</b>	<b>193,161,828.53</b>	<b>78.51</b>	<b>79.78</b>	<b>48,971,220.40</b>

