

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
<b>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>									
1	ประดูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำท่าแห ตำบลก้นแพ่งดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	66,000,000.00	66,000,000.00	542,382.56	65,457,617.44	56,542,668.79	85.67	86.38	8,914,948.65
2	ประดูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	80,000,000.00	80,000,000.00	1,798,270.59	78,201,729.41	73,860,997.39	92.33	94.45	4,340,732.02
3	ประดูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำบ้านโซมมงคลหรือระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ่าง อำเภอดรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	46,000,000.00	46,000,000.00	1,558,997.92	44,441,002.08	36,516,024.67	79.38	82.17	7,924,977.41
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์	588,700.00	588,700.00	-	588,700.00	409,709.30	69.60	69.60	178,990.70
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	33,660,000.00	33,660,000.00	-	33,660,000.00	29,543,015.99	87.77	87.77	4,116,984.01
6	ทำนบกั้นน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,000.00	19,784,000.00	-	19,784,000.00	14,924,137.43	75.44	75.44	4,859,862.57
<b>รวม</b>		<b>246,032,700.00</b>	<b>246,032,700.00</b>	<b>3,899,651.07</b>	<b>242,133,048.93</b>	<b>211,796,553.57</b>	<b>86.08</b>	<b>87.47</b>	<b>30,336,495.36</b>

