

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประจําโครงการประจําปีและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประจําปีและอาคารประกอบ ตำบลท่านางาม อำเภอวังจิก จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	46,353,611.97	63.25	46.35	26,935,383.03
2	ประจําโครงการประจําปีและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประจําปีและอาคารประกอบ ตำบลท่าแม่เหล็ก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	42,577,368.83	64.00	60.82	23,945,503.17
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	30,429,005.63	45.05	43.47	37,116,706.37
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัดล ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัดล อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	38,433,655.34	76.87	76.87	11,566,344.66
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	81,421,406.00	100.00	645.05	-
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-	52,450,900.00
7	ทำนบกั้นหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัดล จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประจําปีและอาคารประกอบ ระบบส่งน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	296,214.00	98.74	98.74	3,786.00
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอหนองไทย จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	241,579.60	80.53	80.53	58,420.40
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยล่อลือ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	294,417.30	98.14	98.14	5,582.70
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	-	750,000.00	588,280.00	78.44	-	161,720.00
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	23,812,000.00	407,693,885.00	240,635,538.67	59.02	75.59	167,058,346.33

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนคืนที่ดิน	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน						
1	โครงการประจําปีและอาคารประกอบ ตำบลท่านางาม	1,432,228.00	1,294,681.00	137,547.00	100.00	-
2	โครงการประจําปีและอาคารประกอบ ตำบลท่าแม่เหล็ก	794,572.00	779,400.00	15,172.00	100.00	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	100.00	-
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	100.00	0.48
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	9,403,158.00	4,552,675.00	2,117,913.96	70.94	2,732,569.04
รวม		12,746,306.00	10,013,736.48		78.56	2,732,569.52

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
			ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	% จัดสรร
1	ค่าสาธารณูปโภค	634,449.04	633,754.56	99.89
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	367,500.02	75.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
รวม		1,209,649.90	1,086,130.44	89.79
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	61,175.00	99.96
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	100,000.00	45,060.00	45.06
รวม		161,200.00	106,235.00	65.90

