

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณ พรบ.)


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			งบที่เหลือ	กันเหลือมีปี	งบประมาณ คงเหลือ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF					
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ			
1	ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแกม ตำบลท่าแกม อำเภอวังสะพุง จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	30,332,521.00	66,768,474.00	58,289,575.31	87.30	58.29	8,478,898.69	8,477,950.00	948.69
2	ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกันเกรา จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	66,522,872.00	3,311,161.00	63,211,711.00	54,253,956.52	85.83	77.51	8,957,754.48	8,955,192.80	2,561.68
3	ก่อสร้างรั้วอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลขุนนาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	2,492,321.00	65,053,391.00	50,250,951.70	77.25	71.79	14,802,439.30	14,801,901.74	537.56
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัด ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	24,866.93	49,975,133.07	49,971,701.42	99.99	99.94	3,431.65		3,431.65
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลขุนนาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	8,142,140.60	-	8,142,140.60	8,142,140.60	100.00	645.05	-		-
6	ฝายห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิษณุโลก		52,450,900.00	37,934,431.00	14,516,469.00	12,343,932.47	-	-	2,172,536.53	2,172,536.53	-
7	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัด จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	14,814,000.00	100.00	100.00	-		-
8	ก่อสร้างเขื่อนความยาว โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังหรือระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	3,786.00	296,214.00	296,214.00	98.74	98.74	-		-
9	ก่อสร้างเขื่อนความยาว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระบือ อำเภอศรีนคร จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	377.90	299,622.10	299,622.10	99.87	99.87	-		-
10	ก่อสร้างเขื่อนความยาว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกลอง อำเภอคลองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	5,582.70	294,417.30	294,417.30	98.14	98.14	-		-
11	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	20.00	749,980.00	749,980.00	100.00	-	-		-
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	74,105,067.53	357,400,817.47	322,985,756.82	90.37	101.46	34,415,060.65	34,407,581.07	7,479.58

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	งบที่เหลือ
			จำนวนเงินที่เบิก	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุในการจัดหาที่ดิน						
1	โครงการประตูระบายน้ำท่าแกม	1,432,228.00	1,294,681.00	137,547.00	-	-
2	โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	794,572.00	779,400.00	15,172.00	-	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	-	-
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โพสาลี)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	-	0.48
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	9,752,854.00	7,019,440.00	2,732,394.42	-	1,016.58
รวม		13,096,002.00		13,094,984.94	99.99	1,017.06

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
		ระบบ GF	
		จำนวนเงิน	% จัดสรร
1 ค่าสาธารณูปโภค	872,567.47	872,566.51	100.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35
3 ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00
4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
รวม	1,447,768.33	1,447,442.37	99.98
1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (0700351701700006)	61,175.00	61,175.00	100.00
2 งบดำเนินงาน (07003507C000000)	100,000.00	100,000.00	100.00
3 งบดำเนินงาน (07003117D1000000)	75,000.00	74,995.50	99.99
รวม	236,175.00	236,170.50	100.00



แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำปี	๒๔%	๕๔%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๔%	๕๐%	๖๕%	๑๐๐%