

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คาดว่าจะเบิก			รวมเบิกสิ้นไตรมาส 2		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			ระบบ GF			ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
1	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	93,505,600.00	14,613,972.00	78,891,628.00	28,154,870.41	23.46	35.69	8,190,120.00	6.83	10.38	36,344,990.41	30.29	46.07
2	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	473,796.00	69,526,204.00	6,967,848.96	9.95	10.02	2,808,274.00	4.01	4.04	9,776,122.96	13.97	14.06
3	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	1,436,241.00	45,184,857.00	25,325,959.36	50.65	56.05	5,022,779.38	10.05	11.12	30,348,738.74	60.70	67.17
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 กม โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	98,313,100.00	145,758.00	98,167,342.00	79,744,280.78	79.74	81.23	1,495,731.00	1.50	1.52	81,240,011.78	81.24	82.76
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตอง อำเภอชุมตอง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	479,738.30	31.03	31.03	95,200.00	6.16	6.16	574,938.30	37.18	37.18
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	680,402.50	45.07	45.07	417,094.00	27.63	27.63	1,097,496.50	72.70	72.70
7	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตอง อำเภอชุมตอง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	32,186,646.44	51.00	44.02	-	-	-	32,186,646.44	51.00	44.02
9	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	19,087,121.90	75.80	29.57	3,000,000.00	11.91	4.65	22,087,121.90	87.71	34.22
	รวม	495,144,100.00	532,946,198.00	16,669,767.00	516,276,431.00	192,626,868.65	38.90	37.31	21,029,198.38	4.25	4.07	213,656,067.03	43.15	41.38