

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางงาม ตำบลท่าทางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	18,385,457.43	26.26	26.26	51,614,542.57
2	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห อำเภอสางงาม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	40,665,702.20	40.67	40.67	59,334,297.80
3	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	30,523,597.97	25.44	25.44	89,476,402.03
4	โครงการประจวบฯน้ำบ้านไข่มมกพลพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	9,554,763.99	13.65	13.65	60,445,236.01
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	244,624.60	27.70	27.70	638,375.40
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
<b>รวม</b>		<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>-</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>119,158,846.19</b>	<b>27.64</b>	<b>27.64</b>	<b>311,998,853.81</b>

