

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	45,901,701.06	65.57	65.68	23,981,744.99
2	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห ตำบลก้นพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	73,223,783.37	73.22	73.36	26,597,060.53
3	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	77,612,910.89	64.68	64.82	42,124,824.91
4	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประสูระบายน้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	55,093,226.95	78.70	78.73	14,885,251.57
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	697,434.20	78.98	78.98	185,565.80
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	4,379,906.01	8.67	8.67	46,110,093.99
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	579,495.73	430,578,204.27	276,693,662.48	64.17	64.26	153,884,541.79

