

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
1	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	16,006,987.09	53,993,012.91	52,819,532.91	75.46	97.83	1,173,480.00
2	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห ตำบลก้นพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	13,944,024.23	86,055,975.77	81,926,125.77	81.93	95.20	4,129,850.00
3	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	31,704,497.40	88,295,502.60	84,077,501.14	70.06	95.22	4,218,001.46
4	ประสูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประสูระบายน้ำบ้านไข่มุกชลประทานระบบระบายน้ำตำบลน้ำอ้อย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	11,087,672.95	58,912,327.05	57,842,149.01	82.63	98.18	1,070,178.04
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	744,195.40	84.28	84.28	138,804.60
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	19,315,238.12	38.26	38.26	31,174,761.88
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
รวม		431,157,700.00	431,157,700.00	72,743,181.67	358,414,518.33	316,509,442.35	73.41	88.31	41,905,075.98

