

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			กันหล่มปี 66	
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF				
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร		
<b>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>										
1	ประจวบฯน้ำทำงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำทำงานงม คับลทำงานงม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	677,615.55	69,322,384.45	66,563,527.30	95.09	96.02	2,758,857.15	ค่าจ้างชั่วคราวฝ่าย1 (39 คน)+(25 คน) 726,762.75 บาท (CK) ค่าจ้างชั่วคราวสำนัก 2,032,094.4 บาท และ ค่าล่วงเวลา ค.ศ.66 (5,000 บาท) วิศวกรรม ช่างกล พืศดู อูกรกร การเงิน ควบคุม รักษามริเวณ (วิศวกรรม 29 คน + ช่างกล 18 คน)
2	ประจวบฯน้ำทำงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห คับลท่าแหงคิน อำเภอสางม้ง จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	98,867,237.54	98.87	99.04	953,606.36	ค่าจ้างชั่วคราวค.ศ.4 953,606.36 บาท (74 คน) (CK)
3	ประจวบฯน้ำทำงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง คับลไฟท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	2,004,981.94	117,995,018.06	109,864,268.84	91.55	93.11	8,130,749.22	ค่าจ้างชั่วคราว ฝ่าย (66 คน)+(45 คน) 1,221,563.24 บาท (CK) ค่าจ้างชั่วคราวสำนัก 1,313,973.62 บาท (อูกรกร 11 คน +พืศดู 11คน) (CK) จ้างชุดคืบและถมดิน 2,615,401.46 บาท (PO) น้ำน้เรือเพลิง 2,979,810.90 บาท (PO)
4	ประจวบฯน้ำทำงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำบ้านไซมมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ คับลน้ำอ่าง อำเภอดรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	728,140.40	69,271,859.60	66,804,487.01	95.43	96.44	2,467,372.59	ค่าจ้างชั่วคราวฝ่าย (20 คน) ค่าล่วงเวลาข้าราชการลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการ ค.ศ.66 (CK) (5,000 บาท) (ควบคุม 29 คน + รักษามริเวณ 23 คน)
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) คับลชุมคาง อำเภอลุมคาง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	882,994.00	100.00	100.00	6.00	
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) คับลชุมคาง อำเภอลุมคาง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	32,370,859.95	64.11	64.11	18,119,140.05	
7	ทำนบดินทำงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิดิ จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-	
<b>รวม</b>		<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>3,589,893.99</b>	<b>427,567,806.01</b>	<b>395,138,074.64</b>	<b>91.65</b>	<b>92.42</b>	<b>32,429,731.37</b>	

